

TUNNELBAU

RHB BERGÜNERSTEINTUNNEL



AUFTRAGGEBER	Rhomberg AG
BAUHERR	Rhätische Bahn AG
OBJEKT	RhB Bergünersteintunnel
BAULEITUNG	F. Preisig AG Chur

ORGANISATION	Otto Bohr AG	
BAUFÜHRUNG	Max Holliger	
BOHRMEISTER	Diverse	
ARBEITSBESCHRIEB	Rohrschirmverfahren	
BAUMENGE	Rohrschirmrohre Typ	168.3-12.5mm S355
	Etappenlänge	15.00m
	Gesamtbohrlänge	270m
BAUSUMME CHF		
BAUZEIT	2019	
BESONDERES / DETAILS	Ausführung mit einem selbst konstruierten Gerüst	